

LAMPIRAN

Papan Proyek



Gambar survey lokasi




Gambar pelepasan bekisting pada tiang



Gambar pemasangan tiang



Gambar pemasangan batu bata



Gambar pemasangan rangka atap baja ringan



Gambar pemasangan atap spandek



TIME SCHEDULE

TIME SCHEDULE

PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI SMA
 NAMA USB : SMANS KRISTEN BARANA
 ALAMAT : PAMABI' BUNTU BARANA KEC. TIKALA
 KOTA/KABUPATEN : TORAJA UTARA
 TAHUN ANGGARA : 2025
 NAMA RUANG : PEMBANGUNAN 2 UNIT RUANG KELAS BARU
 PROYEK PEMBANGUNAN RKB 2025

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah biaya	Bobot	Waktu															
				Sep-25				Okt-25				Nov-25				Des			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Persiapan																		
1	Pembersihan lapangan dan peralatan	Rp. 3.600.000,00	0,64		0,32	0,32													
2	photo-photo kemajuan proyek	Rp. 1.000.000,00	0,18		0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
3	Pengadaan sumber air bersih	Rp. 1.431.000,00	0,25		0,13	0,13													
4	Mobilisasi peralatan dan bahan	Rp. 1.500.000,00	0,27		0,13	0,13													
II	Pekerjaan galian, urugan dan pondasi batu kali																		
1	Pekerjaan galian	Rp. 5.292.000,00	0,94		0,47	0,47													
2	Pekerjaan urugan	Rp. 18.009.288,00	3,19					1,60	1,60										
3	Pekerjaan pondasi batu kali	Rp. 39.356.568,72	6,98				3,49	3,49											
III	Pekerjaan pondasi plat, sloof, kolom dan lantai beton																		
1	Pekerjaan pondasi plat setempat dan pedestal (FP1)	Rp. 36.526.856,45	6,48					2,16	2,16	2,16									
2	Pekerjaan sloof beton 20 x 30 cm	Rp. 36.509.496,81	6,47					2,16	2,16	2,16	2,16								
3	Pekerjaan kolom beton-K1 (25x35) cm	Rp. 31.399.153,31	5,57						1,86	1,86	1,86	1,86							
4	Pekerjaan kolom beton-K2 (15x20) cm	Rp. 4.637.688,27	0,82						0,41	0,41	0,41	0,41							
5	Pekerjaan lantai beton K-125, tebal 5 cm	Rp. 10.511.432,65	1,86					0,93	0,93										
IV	Pekerjaan balok beton																		
1	Pekerjaan balok beton latei 10/15 (BL)	Rp. 9.141.372,45	1,62						0,81	0,81									
2	Pekerjaan ring balk 10x15 cm (RB3)	Rp. 11.712.823,06	2,08						2,08	2,08									
V	Pekerjaan rangka atap																		
1	Pekerjaan rangka atap baja ringan	Rp. 55.186.129,50	9,78							3,26	3,26	3,26							
VI	Pekerjaan penutup atap dan plafond																		
1	Pekerjaan penutup atap	Rp. 30.845.030,20	5,47							2,73	2,73	2,73							
2	Pekerjaan pasangn plafond	Rp. 52.841.683,20	9,37									9,37							
VII	Pekerjaan dinding dan plesteran																		
1	Pekerjaan dinding	Rp. 31.137.284,66	5,52							1,10	1,10	1,10							
2	Pekerjaan plesteran	Rp. 34.343.399,86	6,09									1,52	1,52	1,52	1,52				
3	Pekerjaan acian	Rp. 19.759.134,0	3,50									1,17	1,17	1,17					
VIII	Pekerjaan kusen dan kaca																		
1	Pekerjaan kusen +pintu panil	Rp. 11.040.547,18	1,96											1,96					
2	Pekerjaan kusen +ventilasi	Rp. 1.424.231,68	0,25											0,25					
3	Pekerjaan kusen + jendela kaca bingkai	Rp. 26.640.972,82	4,72											1,57	1,57	1,57			
IX	Pekerjaan pengecatan																		
	Pengecatan dinding	Rp. 8.930.752,80	1,58											1,58					
	Pengecatan plafond	Rp. 4.045.875,60	0,72									0,36	0,36						
	Pengecatan kayu	Rp. 4.328.686,31	0,77											0,77					
	Pengecatan lisplank	Rp. 699.198,67	0,12											0,06	0,06				
X	Pekerjaan penutup lantai																		
	Pas lantai utama 60x60 cm	Rp. 50.821.560,00	9,01												2,25	2,25	2,25	2,25	
	pas keramik lantai teras 60x60 cm	Rp. 13.705.470,00	2,43												1,21	1,21			
	pas plint lantai 10x 60 cm	Rp. 2.320.359,17	0,41												0,21	0,21			
XI	Pekerjaan kelistrikan dan perpipaan																		
1	pekerjaan instalasi	Rp. 2.791.262,50	0,49															0,25	0,25
2	Pekerjaan amatur lampu	Rp. 2.614.600,00	0,46															0,23	0,23
	Jumlah	Rp. 564.103.857,87	100	0,59	1,06	0,48	3,50	7,25	6,85	12,70	14,42	18,69	7,95	7,79	7,80	5,21	2,70	2,74	0,26
	Progres Rencana(%)			0,59	1,65	2,13	5,63	12,88	19,74	32,44	46,86	65,55	73,50	81,29	89,09	94,30	97,00	99,74	100,00
	progres Realisasi(%)			0,00	1,50	5,00	12,00	19,70	27,80	35,60	45,20	56,40	68,00	78,00	86,00	92,00	96,00	98,50	100
	Progres Rencana Dengan Metode PERT			0,47	1,66	6,97	18,55	27,15	36,19	53,45	69,02	90,86	97,39	99,52	100,00				

TIME SCHEDULE

PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI SMA
 NAMA USB : SMANS KRISTEN BARANA
 ALAMAT : PAMABI BUNTU BARANA KEC. TIKALA
 KOTA/KABUPATEN : TORAJA UTARA
 TAHUN ANGGARA : 2025
 NAMA RUANG : PEMBANGUNAN 2 UNIT RUANG KELAS BARU
 PROYEK PEMBANGUNAN RKB 2025

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah biaya	Bobot	Waktu															
				Sep-25				Okt-25				Nov-25				Des			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I Persiapan																			
1	Pembersihan lapangan dan peralatan	Rp 3.600.000,00	0,64		0,32	0,32													
2	photo-photo kemajuan proyek	Rp 1.000.000,00	0,18		0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
3	Pengadaan sumber air bersih	Rp 1.431.000,00	0,25		0,13	0,13													
4	Mobilisasi peralatan dan bahan	Rp 1.500.000,00	0,27		0,13	0,13													
II Pekerjaan galian, urugan dan pondasi batu kali																			
1	Pekerjaan galian	Rp 5.292.000,00	0,94		0,23	0,23	0,23	0,23											
2	Pekerjaan urugan	Rp 18.009.288,00	3,19							1,60	1,60								
3	Pekerjaan pondasi batu kali	Rp 39.356.568,72	6,98				2,33	2,33	2,33										
III Pekerjaan pondasi plat, sloof, kolom dan lantai beton																			
1	Pekerjaan pondasi plat setempat dan pedestal (FP1)	Rp 36.526.856,45	6,48					2,16	2,16	2,16									
2	Pekerjaan sloof beton 20x30 cm	Rp 36.509.496,81	6,47								3,24	3,24							
3	Pekerjaan kolom beton-K1 (25x35) cm	Rp 31.399.153,31	5,57								2,78	2,78							
4	Pekerjaan kolom beton-K2 (15x20) cm	Rp 4.637.688,27	0,82							0,41	0,41								
5	Pekerjaan lantai beton K-125, tebal 5 cm	Rp 10.511.432,65	1,86					0,93	0,93										
IV Pekerjaan balok beton																			
1	Pekerjaan balok beton latei 10/15 (BL)	Rp 9.141.372,45	1,62							0,81	0,81								
2	Pekerjaan ring balk 10x15 cm (RB3)	Rp 11.712.823,06	2,08							2,08									
V Pekerjaan rangka atap																			
1	Pekerjaan rangka atap baja ringan	Rp 55.186.129,50	9,78					4,89	4,89										
VI Pekerjaan penutup atap dan plafond																			
1	Pekerjaan penutup atap	Rp 30.845.030,20	5,47								2,73	2,73							
2	Pekerjaan pasangan plafond	Rp 52.841.683,20	9,37								4,68	4,68	4,68						
VII Pekerjaan dinding dan plesteran																			
1	Pekerjaan dinding	Rp 31.137.284,66	5,52						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10					
2	Pekerjaan plesteran	Rp 34.343.399,86	6,09								1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
3	Pekerjaan acian	Rp 19.759.134,0	3,50									1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
VIII Pekerjaan kusen dan kaca																			
1	Pekerjaan kusen +pintu panil	Rp 11.040.547,18	1,96									1,96							
2	Pekerjaan kusen +ventilasi	Rp 1.424.231,68	0,25										0,25						
3	Pekerjaan kusen +jendela kaca bingkai	Rp 26.640.972,82	4,72										1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
IX Pekerjaan pengecatan																			
	Pengecatan dinding	Rp 8.930.752,80	1,58											0,79	0,79				
	Pengecatan plafond	Rp 4.045.875,60	0,72									0,36	0,36						
	Pengecatan kayu	Rp 4.328.686,31	0,77											0,77					
	Pengecatan lisplank	Rp 699.198,67	0,12											0,06	0,06				
X Pekerjaan penutup lantai																			
	Pas lantai utama 60x60 cm	Rp 50.821.560,00	9,01												2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	pas keramik lantai teras 60x60 cm	Rp 13.705.470,00	2,43												1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
	pas plint lantai 10x60 cm	Rp 2.320.359,17	0,41												0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
XI Pekerjaan kelistrikan dan perpipaan																			
1	pekerjaan instalasi	Rp 2.791.262,50	0,49															0,25	0,25
2	Pekerjaan amatur lampu	Rp 2.614.600,00	0,46															0,23	0,23
	Jumlah	Rp 564.103.857,87	100	0,59	0,82	0,25	2,57	4,73	10,32	13,99	12,69	18,09	10,37	6,70	8,29	4,90	2,70	2,74	0,26
	Progres Rencana(%)			0,59	1,41	1,66	4,23	8,96	19,28	33,27	45,96	64,04	74,41	81,11	89,40	94,30	97,00	99,74	100,00
	progres Realisasi(%)			0,00	1,50	5,00	12,00	19,70	27,80	35,60	45,20	56,40	68,00	78,00	86,00	92,00	96,00	98,50	100

REALISASI

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

TIME SCHEDULE

PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI SMA
 NAMA USB : SMANS KRISTEN BARANA
 ALAMAT : PAMABI' BUNTU BARANA KEC. TIKALA
 KOTA/KABUPATEN : TORAJA UTARA
 TAHUN ANGGARA : 2025
 NAMA RUANG : PEMBANGUNAN 2 UNIT RUANG KELAS BARU
 PROYEK PEMBANGUNAN RKB 2025

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah biaya	Bobot	Waktu															
				Sep-25				Okt-25				Nov-25				Des			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Persiapan																		
1	Pembersihan lapangan dan peralatan	Rp 3.600.000,00	0,64		0,32	0,32													
2	photo-photo kemajuan proyek	Rp 1.000.000,00	0,18		0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
3	Pengadaan sumber air bersih	Rp 1.431.000,00	0,25		0,13	0,13													
4	Mobilisasi peralatan dan bahan	Rp 1.500.000,00	0,27		0,13	0,13													
II	Pekerjaan galian, urugan dan pondasi batu kali																		
1	Pekerjaan galian	Rp 5.292.000,00	0,94		0,31	0,31	0,31												
2	Pekerjaan urugan	Rp 18.009.288,00	3,19						1,60	1,60									
3	Pekerjaan pondasi batu kali	Rp 39.356.568,72	6,98				2,33	2,33	2,33										
III	Pekerjaan pondasi plat, sloof, kolom dan lantai beton																		
1	Pekerjaan pondasi plat setempat dan pedestal (FP1)	Rp 36.526.856,45	6,48					2,16	2,16	2,16									
2	Pekerjaan sloof beton 20 x 30 cm	Rp 36.509.496,81	6,47							2,16	2,16	2,16	2,16						
3	Pekerjaan kolom beton-K1 (25x35) cm	Rp 31.399.153,31	5,57						2,78	2,78									
4	Pekerjaan kolom beton-K2 (15x20) cm	Rp 4.637.688,27	0,82						0,41	0,41									
5	Pekerjaan lantai beton K-125, tebal 5 cm	Rp 10.511.432,65	1,86									0,93	0,93						
IV	Pekerjaan balok beton																		
1	Pekerjaan balok beton latei 10/15 (BL)	Rp 9.141.372,45	1,62						0,81	0,81									
2	Pekerjaan ring balk 10x15 cm (RB3)	Rp 11.712.823,06	2,08							1,04	1,04	1,04	1,04						
V	Pekerjaan rangka atap																		
1	Pekerjaan rangka atap baja ringan	Rp 55.186.129,50	9,78							3,26	3,26	3,26	3,26						
VI	Pekerjaan penutup atap dan plafond																		
1	Pekerjaan penutup atap	Rp 30.845.030,20	5,47									2,73	2,73						
2	Pekerjaan pasangan plafond	Rp 52.841.683,20	9,37										3,12	3,12	3,12	3,12			
VII	Pekerjaan dinding dan plesteran																		
1	Pekerjaan dinding	Rp 31.137.284,66	5,52						1,38	1,38		1,38	1,38						
2	Pekerjaan plesteran	Rp 34.343.399,86	6,09									2,03	2,03	2,03					
3	Pekerjaan acian	Rp 19.759.134,00	3,50											1,75	1,75				
VIII	Pekerjaan kusen dan kaca																		
1	Pekerjaan kusen +pintu panil	Rp 11.040.547,18	1,96									0,98	0,98						
2	Pekerjaan kusen +ventilasi	Rp 1.424.231,68	0,25										0,25						
3	Pekerjaan kusen + jendela kaca bingkai	Rp 26.640.972,82	4,72											1,57	1,57	1,57			
IX	Pekerjaan pengecatan																		
	Pengecatan dinding	Rp 8.930.752,80	1,58											0,79	0,79				
	Pengecatan plafond	Rp 4.045.875,60	0,72												0,72				
	Pengecatan kayu	Rp 4.328.686,31	0,77											0,77					
	Pengecatan lisplank	Rp 699.198,67	0,12												0,12				
X	Pekerjaan penutup lantai																		
	Pas lantai utama 60x60 cm	Rp 50.821.560,00	9,01											3,00	3,00	3,00			
	pas keramik lantai teras 60x60 cm	Rp 13.705.470,00	2,43												1,21	1,21			
	pas plint lantai 10x 60 cm	Rp 2.320.359,17	0,41													0,21	0,21		
XI	Pekerjaan kelistrikan dan perpipaan																		
1	pekerjaan instalasi	Rp 2.791.262,50	0,49																0,49
2	Pekerjaan amatur lampu	Rp 2.614.600,00	0,46																0,46
	Jumlah	Rp 564.103.857,87	100		0,59	0,90	0,32	2,65	4,50	8,87	11,31	9,07	14,52	19,28	13,05	12,31	1,43	0,22	0,51
	Progres Rencana(%)				0,59	1,65	2,13	5,63	12,88	19,74	32,44	46,86	65,55	73,50	81,29	89,09	94,30	97,00	99,74
	prongres Realisasi(%)				0,00	1,50	5,00	12,05	19,70	27,80	35,60	45,20	56,40	68,00	78,00	86,00	92,00	96,00	98,50

RENCANA

TIME SCHEDULE

PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI SMA
 NAMA USB : SMANS KRISTEN BARANA
 ALAMAT : PAMABI' BUNTU BARANA KEC. TIKALA
 KOTA/KABUPATEN : TORAJA UTARA
 TAHUN ANGGARA : 2025
 NAMA RUANG : PEMBANGUNAN 2 UNIT RUANG KELAS BARU
 PROYEK PEMBANGUNAN RKB 2025

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah biaya	Bobot	Waktu												
				Sep-25				Okt-25				Nov-25				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
I Persiapan																
1	Pembersihan lapangan dan peralatan	Rp 3.600.000,00	0,64		0,32	0,32										100,00
2	photo-photo kemajuan proyek	Rp 1.000.000,00	0,18	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
3	Pengadaan sumber air bersih	Rp 1.431.000,00	0,25													
4	Mobilisasi peralatan dan bahan	Rp 1.500.000,00	0,27	0,13	0,13											
II Pekerjaan galian, urugan dan pondasi batu kali																
1	Pekerjaan galian	Rp 5.292.000,00	0,94		0,47	0,47										90,00
2	Pekerjaan urugan	Rp 18.009.288,00	3,19			1,60	1,60									
3	Pekerjaan pondasi batu kali	Rp 39.356.568,72	6,98				3,49	3,49								
III Pekerjaan pondasi plat, sloof, kolom dan lantai beton																
1	Pekerjaan pondasi plat setempat dan pedastat (FP1)	Rp 36.526.856,45	6,48			3,24	3,24									80,00
2	Pekerjaan sloof beton 20 x 30 cm	Rp 36.509.496,81	6,47				3,24	3,24								
3	Pekerjaan kolom beton-K1 (25x35) cm	Rp 31.399.153,31	5,57						2,78	2,78						
4	Pekerjaan kolom beton-K2 (15x20) cm	Rp 4.637.688,27	0,82							0,82						
5	Pekerjaan lantai beton K-125, tebal 5 cm	Rp 10.511.432,65	1,86					1,86								70,00
IV Pekerjaan balok beton																
1	Pekerjaan balok beton latei 10/15 (BL)	Rp 9.141.372,45	1,62						1,62							
2	Pekerjaan ring balk 10x15 cm (RB3)	Rp 11.712.823,06	2,08						1,04	1,04						60,00
V Pekerjaan rangka atap																
1	Pekerjaan rangka atap baja ringan	Rp 55.186.129,50	9,78								4,89	4,89				
VI Pekerjaan penutup atap dan plafond																
1	Pekerjaan penutup atap	Rp 30.845.030,20	5,47								2,73	2,73				
2	Pekerjaan pasangan plafond	Rp 52.841.683,20	9,37									9,37				50,00
VII Pekerjaan dinding dan plesteran																
1	Pekerjaan dinding	Rp 31.137.284,66	5,52						2,76	2,76						
2	Pekerjaan plesteran	Rp 34.343.399,86	6,09							3,04	3,04					
3	Pekerjaan acian	Rp 19.759.134,00	3,50								1,75	1,75				40,00
VIII Pekerjaan kusen dan kaca																
1	Pekerjaan kusen + pintu panil	Rp 11.040.547,18	1,96										1,96			
2	Pekerjaan kusen + ventilasi	Rp 1.424.231,98	0,25											0,25		
3	Pekerjaan kusen + jendela kaca bingkai	Rp 26.640.972,82	4,72								2,36	2,36				30,00
IX Pekerjaan pengecatan																
	Pengecatan dinding	Rp 8.930.752,80	1,58										0,79	0,79		
	Pengecatan plafond	Rp 4.045.875,60	0,72										0,72			
	Pengecatan kayu	Rp 4.328.686,31	0,77								0,77					
	Pengecatan lisplank	Rp 699.198,67	0,12									0,12				20,00
X Pekerjaan penutup lantai																
	Pas lantai utama 60x60 cm	Rp 50.821.560,00	9,01									4,50	4,50			
	pas keramik lantai teras 60x60 cm	Rp 13.705.470,00	2,43											1,21	1,21	
	pas plint lantai 10x60 cm	Rp 2.320.359,17	0,41												0,41	
XI Pekerjaan kelistrikan dan perpipaan																
1	pekerjaan instalasi	Rp 2.791.262,50	0,49												0,49	
2	Pekerjaan amatur lampu	Rp 2.614.600,00	0,46													0,46
	Jumlah	Rp 564.103.857,87	100	0,47	1,19	5,32	11,57	8,60	9,04	17,27	15,56	21,84	6,53	2,14	0,48	0,00
PROGRES RENCANA DENGAN METODE PERT				0,47	1,66	6,97	18,55	27,15	36,19	53,45	69,02	90,86	97,39	99,52	100,00	

METODE PERT